

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 45	담당부서 작성자	(푸른도시사업소 / 하천관리과) (이대원 / 031-729-3582 / sofwind@korea.kr)																																																				
정 책 명	탄천 생태하천 복원사업																																																						
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 탄천 우수관에 우수유입 차단시설을 설치하여 탄천수질을 개선하고 보개량, 수변·수생식물 식재, 자연형 호안 조성 등 친환경적으로 하천 수생태계를 복원하고자 함 ○ 추진기간 : 2011. 4. ~ 2014. 12. ○ 총사업비 : 5,513백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 우수유입 차단 35개소, 보 개량 9개소, 생태호안 정비 2.59km 등 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2011. 4. ~ 11월 : 기본설계 시행 - 2011. 12. : 탄천 생태하천 복원사업 계획 승인(환경부) - 2012. 2. ~ 2013. 7. : 기본 및 실시설계 용역, 행정절차 이행 (환경부, 한강유역환경청, 경기도 등) - 2013. 7. : 경기도 계약심사 - 2013. 8. ~ 9. : 공사발주 및 입찰공고, 적격심사 - 2013. 10. ~ 현재 : 공사 추진 																																																						
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 시설 7급(직급) 박상훈(성명) - 최종 결재자 : 행정 5급(직급) 김유근(성명) ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 50%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>과장</td> <td>김유근</td> <td>5급</td> <td>'11.4.~'11.10.31</td> <td>하천업무총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>황호양</td> <td>5급</td> <td>'11.11.1~'13.5.1</td> <td>하천업무총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>김옥인</td> <td>5급</td> <td>'13.5.2~현재</td> <td>하천업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>정철모</td> <td>6급</td> <td>'11.4.~'12.3.11</td> <td>하천업무기획</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>양화중</td> <td>6급</td> <td>'12.3.12~'13.5.1</td> <td>하천업무기획</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>조재식</td> <td>6급</td> <td>'13.5.2~현재</td> <td>하천업무기획</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>박상훈</td> <td>7급</td> <td>'11.4.~'12.5.1</td> <td>생태하천조성</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>유 동</td> <td>7급</td> <td>'12.5.2~13.5.1</td> <td>생태하천조성</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이대원</td> <td>7급</td> <td>'13.5.2~현재</td> <td>생태하천조성</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	과장	김유근	5급	'11.4.~'11.10.31	하천업무총괄	과장	황호양	5급	'11.11.1~'13.5.1	하천업무총괄	과장	김옥인	5급	'13.5.2~현재	하천업무총괄	팀장	정철모	6급	'11.4.~'12.3.11	하천업무기획	팀장	양화중	6급	'12.3.12~'13.5.1	하천업무기획	팀장	조재식	6급	'13.5.2~현재	하천업무기획	담당	박상훈	7급	'11.4.~'12.5.1	생태하천조성	담당	유 동	7급	'12.5.2~13.5.1	생태하천조성	담당	이대원	7급	'13.5.2~현재	생태하천조성
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																			
과장	김유근	5급	'11.4.~'11.10.31	하천업무총괄																																																			
과장	황호양	5급	'11.11.1~'13.5.1	하천업무총괄																																																			
과장	김옥인	5급	'13.5.2~현재	하천업무총괄																																																			
팀장	정철모	6급	'11.4.~'12.3.11	하천업무기획																																																			
팀장	양화중	6급	'12.3.12~'13.5.1	하천업무기획																																																			
팀장	조재식	6급	'13.5.2~현재	하천업무기획																																																			
담당	박상훈	7급	'11.4.~'12.5.1	생태하천조성																																																			
담당	유 동	7급	'12.5.2~13.5.1	생태하천조성																																																			
담당	이대원	7급	'13.5.2~현재	생태하천조성																																																			

<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경부 수생태보전과, 한강유역환경청 수생태관리과 경기도 수질관리과 ○ 설계사 : 신성엔지니어링외 1개사 ○ 시공사 : 오르난종합건설
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공정율 : 20% (2013. 11. 21 현재)