

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 70	담당부서 작성자	수정구 건설과 주기문 729-5361 bysea@korea.kr																															
정책명	안골취락지구 정비공사																																	
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 개발제한 우선해제구역의 계획적인 취락정비로 그동안 규제로 인하여 미정비 된 공공기반시설 확충으로 낙후된 생활환경을 개선하여 도시와 농촌간의 균형발전과 삶의 질 향상에 기여</li> <li>○ 추진기간 : 2007. 12. ~ 2015. 12.</li> <li>○ 총사업비 : 4,381백만원</li> <li>○ 주요내용 : 도로정비 L=833m</li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2005.06.22 도시관리계획 결정</li> <li>- 2007.12 ~ 2008.10 실시설계 용역</li> <li>- 2009.09.09 실시계획인가</li> <li>- 2010.01.27 지적분할완료</li> <li>- 2013.03.05 공사착공(1차)</li> <li>- 2014.02.27 공사준공(1차) 예정</li> </ul> </li> </ul>																																	
정책수행자 (관련자 및 업무 분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>과장</td> <td>이기민</td> <td>5급</td> <td>'13.08.26~현재</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>정대하</td> <td>6급</td> <td>'12.05.02~현재</td> <td>보상업무</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>유상철</td> <td>6급</td> <td>'11.11.02~현재</td> <td>공사업무</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김준효</td> <td>6급</td> <td>'13.11.05~현재</td> <td>보상업무</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>주기문</td> <td>7급</td> <td>'13.11.05~현재</td> <td>공사업무</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)	과장	이기민	5급	'13.08.26~현재	업무총괄	팀장	정대하	6급	'12.05.02~현재	보상업무	팀장	유상철	6급	'11.11.02~현재	공사업무	담당	김준효	6급	'13.11.05~현재	보상업무	담당	주기문	7급	'13.11.05~현재	공사업무
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)																														
과장	이기민	5급	'13.08.26~현재	업무총괄																														
팀장	정대하	6급	'12.05.02~현재	보상업무																														
팀장	유상철	6급	'11.11.02~현재	공사업무																														
담당	김준효	6급	'13.11.05~현재	보상업무																														
담당	주기문	7급	'13.11.05~현재	공사업무																														
다른기관 또는 민간인관련자	-																																	
추진실적	○ 2013.03.05 공사착공(1차)																																	