

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 40	담당부서 작성자	(교통도로국/도로과) (초해진/729-3594/tchojy@korea.kr)		
정 책 명	금곡 IC 진입로 확장공사				
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 분당구 금곡동에 소재한 금곡I/C 진·출입로에 차량통행의 증가로 인하여 상습으로 정체현상이 발생 되고 있는 실정으로 금곡I/C 진출입로를 확장하여 간선도로의 기능을 강화하고, 교통정체 해소 ○ 추진기간 : 2013. 4 ~ 2013. 12 ○ 총사업비 : 1,691백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 분당구 금곡동 금곡 IC 주변 - 사 업 량 : L=0.8km, B=3.0~3.5m (1차로 확장) <ul style="list-style-type: none"> • L₁=504m : 분당·수서로 하행선(미금로 접속구간) ~ 금곡IC 수지방향 램프 • L₂=304m : 금곡IC ~ 미금역방면 • L₃=404m : 용인~금곡IC 진입로(기존도로 정비) ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2010. 02. 02 : 교통정체 해소방안계획 수립 - 2010. 10. 06 : 실시설계 용역 착수 - 2011. 02. 17 : 실시설계 용역 완료 - 2011. 02. : 성남시도로정비기본계획 반영 - 2013. 03. 04 : 도시관리계획시설(도로)변경 결정 - 2013. 06. 07 : 공사 착공 				
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 시설7급 배정선 - 최종 결재자 : 시설5급 전재성 ○ 사업 관련자 				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	과장	곽현정	4급	'13.4.~13.4.	업무총괄

	<table border="1"> <tr> <td>과장</td> <td>전재성</td> <td>5급</td> <td>'13.5.~현재</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>이원대</td> <td>6급</td> <td>'13.4.~현재</td> <td>지원업무 수행</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>배정선</td> <td>7급</td> <td>'13.4.~13.10.</td> <td>지원업무 수행</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>초해진</td> <td>7급</td> <td>'13.11.~현재</td> <td>지원업무 수행</td> </tr> </table>	과장	전재성	5급	'13.5.~현재	업무총괄	팀장	이원대	6급	'13.4.~현재	지원업무 수행	담당	배정선	7급	'13.4.~13.10.	지원업무 수행	담당	초해진	7급	'13.11.~현재	지원업무 수행
과장	전재성	5급	'13.5.~현재	업무총괄																	
팀장	이원대	6급	'13.4.~현재	지원업무 수행																	
담당	배정선	7급	'13.4.~13.10.	지원업무 수행																	
담당	초해진	7급	'13.11.~현재	지원업무 수행																	
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 시공사 : 효양종합건설 (현장소장 : 백승욱)																				
추진실적	○ 공정을 : 45%(2013. 11. 21 현재)																				