

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 6	담당부서 작성자	복지보건국 사회복지과 (노석문/ 729-2832/ nsm6617@korea.kr)		
정 책 명	도촌종합사회복지관 건립공사				
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2007. 7월 : 건립 계획수립 ○ 2007. 10월 : 지방 재정 투·융자 심사 ○ 2010. 2월 : 설계용역 준공 ○ 2011. 12월 : 공사 착공 ○ 2012. 6월 : 공사 재착공 				
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 성남시청 사회복지과 행정7급 이용담 - 최종 결재자 : 성남시장 ○ 사업 관련자 				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	실·국장	박상복	4급	'13.5.2~현재	업무총괄
	과장	정성진	5급	'13.5.2~현재	업무총괄
	팀장	이귀완	6급	'12.3.12~현재	지원업무수행
	담당	노석문	7급	'11.12.26~현재	지원업무수행
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공사 : (주)기림종합건설 ○ 감리자 : (주)정림건축종합건축사사무소 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공정을 : 55 % (2013. 11. 21 현재) ○ 2014. 2월 : 공사 준공(예정) 				