

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	아동보육과	사업부서장 담당자	과 장 김기주(☎2480) 시설7급 권용규(☎8823)
정책사업명	분당 어린이종합지원센터 건립사업		
선정기준	20억이상 자체재원 투자사업	사업기간	2020. 4. ~ 2025. 11.
주요내용	<p><input type="checkbox"/> 사업목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관내 타지역에 비해 국공립어린이집 등 보육서비스 제공이 취약한 분당 남부 지역에 어린이종합지원센터를 건립하여 지역주민들에게 양질의 보육서비스를 제공하고자 함</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 분당구 구미동 28번지(대지면적: 868.8㎡)</li> <li>○ 건축면적: 650㎡ / 연면적: 4,000㎡</li> <li>○ 건축규모: 지하3/지상3(어린이집, 아이사랑놀이터, 돌봄센터 등)</li> <li>○ 총사업비: 21,805백만원</li> <li>※ 토지비:5,963/공사비:13,785/설계비:880/감리비:1,144/부대비:33</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 9.: 구미동 아동복합문화센터 건립계획 수립</li> <li>○ 2019.10.: 생활SOC복합화사업 선정 및 지방채정투자심사</li> <li>○ 2019.11.: 성남시 공유재산심의(원안가결)</li> <li>○ 2021. 8.: 2021년 제5차 성남시 공공건축심의</li> <li>○ 2022. 1.: 설계공모 및 설계용역 착수</li> <li>○ 2023. 5.: 건축협의 완료</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 9. 설계용역 준공 및 건축공사 발주</li> <li>○ 2023.11. 공사발주 착공 예정</li> <li>○ 2025.11. 공사준공 및 어린이종합지원센터 개관 예정</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민들에게 양질의 보육 및 돌봄 서비스 제공 기대</li> </ul>		