

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	주차지원과	사업부서장 담당자	과장 민진영(☎2170) 시설7급 노지훈(☎8593)
정책사업명	백현동 606번지(물방울공원) 공영주차장 건립		
선정기준	공약사업	사업기간	2021. 4. ~ 2025. 3.
주요내용	<p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 백현동 물방울어린이공원 주변 단독 주택지의 주차불편 해소를 위하여 공원 지하공간에 공영주차장 건립 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 분당구 백현동 606번지 일원 ○ 부지면적: 3,989.8㎡ ○ 건축규모: 지하2층/지상공원, 주차면수 120면 ○ 사업기간: 2021. 4. ~ 2025. 7. ○ 총사업비: 11,300백만원(도 1,000, 시 10,300) <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 12.: 기본 및 실시설계 용역 준공 ○ 2024. 2. ~ 2025. 7.: 공사 추진 <p><input type="checkbox"/> 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 8. 14.: 공영주차장 건립계획 수립 ○ 2020. 10. 26.: 중기지방재정계획 반영 ○ 2020. 10. 29.: 투자심사(적정) ○ 2021. 4. 7.: 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ 2023. 1. 17.: 도시계획위원회 심의(도시관리계획 변경) ○ 2023. 2. 7.: 경관위원회 심의 ○ 2023. 4. 26.: 도시공원위원회 심의(공원조성계획 변경) ○ 2023. 8. 18.: 성남시 기술자문위원회 심의 ○ 2023. 9. 5.: 건축허가 신청 ○ 2023. 11. 14.: 계약심의 위원회 심의 		