

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	주차지원과	사업부서장 담당자	과장 민진영(☎2170) 시설7급 김수영(☎8594)
정책사업명	삼평동 669번지(테크노공원) 공영주차장 건립		
선정기준	공약사업	사업기간	2022. 6. ~ 2025. 6.
주요내용	<p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 삼평동 임시주차장부지(삼평동 641번지) 매각에 따라 주차장 공급 감소로 판교테크노밸리 주변 주차난 해소를 위해 공영주차장 건립 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 분당구 삼평동 669번지 일원 ○ 부지면적: 12,500㎡ ○ 사업규모: 지평식 주차장 430면 ○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 4. ○ 총사업비: 4,487백만원(시비) <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 11. ~ 2024. 2.: 도시계획위원회 심의(공원→주차장, 노유자시설) ○ 2024. 3. ~ 2025. 5.: 지평식 주차장 조성 설계 및 공사 추진 <p><input type="checkbox"/> 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 8. 14.: 공영주차장 건립계획 수립 ○ 2019. 10. 23.: 중기지방재정계획 반영 ○ 2021. 5. 14.: 투자심사(적정) ○ 2022. 6. 7.: 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ 2022. 10. 3.: 사업 추진계획 변경(주차장 규모 확대) ○ 2023. 1. 9.: 도시관리계획(변경) 결정용역, 공원조성계획(변경) 결정 및 실시설계용역, 설계의 경제성 등 검토(VE) 용역 착수 ○ 2023. 4. 11.: 공원조성계획(변경) 결정 신청(주차지원과→공원과) ○ 2023. 6. 8.: 도시관리계획(변경) 결정 신청(주차지원과→도시계획과) ○ 2023. 9. 1.: 재해영향평가 심의 완료 ○ 2023. 11. 3.: 사업 추진계획 변경보고(건물식→지평식) ○ 2023. 11. 17.: 도시관리계획(변경) 결정 용역 과업추가 및 재착수 		