

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	공원과	사업부서장 담당자	과 장 이창희(☎3210) 시설7급 김상희(☎4264)
정책사업명	울동공원 생태문화공원 조성		
선정기준	공약사업	사업기간	2022. 11. ~ 2024. 12.
주요내용	<p><input type="checkbox"/> 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 울동저수지 수변을 활용하여 다양한 공간구상과 자연 생태숲 체험 및 여가·휴게공간 조성 <p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원이 조성된 지 30년이 지나 시설의 노후·훼손 및 이용행태 변화로 현대적 이용수요에 맞게 조성 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. 1.: 울동공원 장기미집행부지 토지보상 완료 ○ 2022. 9.13. ~ 9.20.: 선진지 우수사례 벤치마킹(제천 의림지 등) ○ 2022. 9.23.: 설계용역(PQ 포함) 계약 의뢰(→ 조달청) ○ 2022.12.15.: 기본 및 실시설계 착수 ○ 2023. 1.30.: 착수보고회 개최 ○ 2023. 3. 8.: 주민설명회 개최 ○ 2023. 4.~5.: 관계부서 협의 및 주민의견 수렴 ○ 2023. 5.15.: 환경영향평가 착수 ○ 2023.11.27.: 주민설명회 개최 ○ 2023.11.27.: 공원조성계획 변경 결정 고시 <p><input type="checkbox"/> 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 9. ~ 2025. 6.: 조성공사 시행 		