

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	공원과	사업부서장 담당자	과장 이창희(☎3210) 녹지7급 배현우(☎4382)
정책사업명	중앙공원 주차장 확충 및 리모델링		
선정기준	공약사업	사업기간	2022. 12. ~ 2024. 4.
주요내용	<p><input type="checkbox"/> 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원의 원형보전 산지와 기존 수림대를 활용한 소규모 공간별 특화 공원 조성과 주차장 확충</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조성된 지 30여년이 지난 중앙공원의 자연환경을 이용한 친환경적인 공원 리모델링을 통해 시민의 건강한 휴식처 제공 및 쾌적한 주거환경 개선</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 6. ~ 2023. 9.: 맨발항톳길 1.2km 및 숲속쉼터 조성</li> <li>○ 2023. 9. ~ 2023. 12.: 수목관찰숲 및 꽃무룻길 등 조성</li> <li>○ 2023. 9. ~ 2024. 4.: 주차장 확충 추진</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 12. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>○ 2023. 2. 2. ~ 2. 19.: 사업 관련 주민 설문조사(전자, 448명)</li> <li>○ 2023. 3. 22.: 주민설명회 개최(분당동, 수내1·2·3동, 서현1·2동)</li> <li>○ 2023. 5. 23.: 중앙공원 항톳길 및 체험·힐링공간 조성사업 발주</li> <li>○ 2023. 6. 22.: 중앙공원 항톳길 및 체험·힐링공간 조성사업 착공</li> </ul>		