

공약번호  
22

## 반려동물 쉼터 확충

이행단계 정상추진	임지구분	사업주체	신규여부	사업기간	고용창출	시민참여
	임기내	성남시	신규	단기	2명	20명

주관부서	지역경제과	지역경제과장 최홍석, 동물자원팀장 강원구, 담당 정연호 ☎ 729-2612
협력부서	공원과	공원과장 허교, 공원조성팀장 오재성, 담당 이승효 ☎ 729-4265
	생태하천과	생태하천과장 권오민, 시설관리팀장 구본양, 담당 정경희 ☎ 729-4342
시민참여	정책설명 및 행정복지센터를 통한 의견수렴 시행	

### □ 정책목표

반려견의 스트레스 해소 공간 마련으로 반려인과 비반려인의 조화로운 반려문화 정착

### □ 개요

- 추진근거 : 동물보호법 제4조
- 사업기간 : 2020 ~ 2022
- 사업장소 : 기존 근린공원 내 및 유휴지
- 사업내용 : 반려동물 쉼터(놀이터) 신규 설치
  - 반려동물 놀이터 현황

구분	위치	규모	수용마리수	주요시설	관리부서
공원 (3개소)	중앙공원	675m <sup>2</sup>	60	메시펜스, 관리실, 놀이기구, 파고라, 음수천 등	공원과
	율동공원	1,872m <sup>2</sup>	170		
	단대공원	440m <sup>2</sup>	40		
탄천 (5개소)	수진, 야탑, 정자, 금곡, 삼평	개소당 750m <sup>2</sup>	70	메시펜스	생태하천과

### ○ 이행 로드맵(연도별 추진계획)

추진연도	추진일정	추진계획	비고
2020년	하반기	○ 추진 계획 수립	
2021년	연간	○ 부지 결정, 예산확보 및 실시설계용역 추진	
2022년	연간	○ 공사 및 준공, 개소	
2023년이후	연간	○ 운영관리	

## □ 재정투입계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비(A) (B+C+D)	기투자 (B)	민선7기 연도별 재정투입계획					향후(D) (2022년 하반기 이후)	
			소계(C)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년		2022년 상반기
계	220	0	210				200	10	10
도비	60	0	60				60	0	0
시비	160	0	150				140	10	10

## □ 목표달성 확인지표: 공약 이행률 53.3%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)×100
2021년	부지 탐사 및 반영 실시계획 수립 부지확정 및 실시설계 용역	80	부지 선정 계획 수립 부지확정 및 실시설계	황송근린공원 선정 6월 계획 수립 -	66.6
2022년	시설 공사	20	시설 공사	-	-

## □ 공약 이행사항

### ○ 사업성과

#### • 본 사업

구분	2021년	2022년	비고
방침 및 계획 수립	기본방침		
부지 확보	사전검토 중		
도시계획시설 변경	실시설계용역		
쉼터 시설 공사		공사용역	
개소 및 운영		정식운영 및 관리	

#### • 기존 시설 운영상황

중앙공원 운영상황	울동공원 운영상황	단대공원 운영상황	탄천(야탑) 운영상황
			

### ○ 공약사업 이행상황

연도	구분	주요내용	시민참여
2021년	공약사업 실시계획 수립 및 부지 확보	<ul style="list-style-type: none"> <li>2월 ~ 5월: 부지 탐사 및 협조부서 사전검토               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 신설공원 조성계획에 반영하여 추진하고자 하였으나 계획 반영 협조 어려움</li> <li>- 양지공원: 체육공원으로 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 따라 불가</li> <li>- 은행공원: 근린공원이나 기존 시설물이 많고 유휴공간은 경사도가 심해 조성 여건 불량</li> <li>- 운중천변(백현동 519-6):접근성 등 조성여건은 좋으나 쉼터 분당권역 집중으로 인한 민원 제기</li> <li>- 황송근린공원: 시설률이 40% 이하이며 십만제곱미터 이상의 근린공원으로 가능                   <ul style="list-style-type: none"> <li>→협조부서(공원과) 사전검토 결과 설치 가능</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6월: 공약 실시계획 수립</li> <li>7월 ~ 8월: 인접주민 의견수렴 및 이해관계자 협의               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금광1동 주민(최근접한 황송마을아파트 주민)들의 반대로 공원 내 다른부지 및 타 공원 탐색 예정</li> <li>- 공원 외의 유휴지도 고려 예정</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>행정복지센터 경우 통장협의회를 이용 인접주민에게 홍보하였으며 이후 온라인, 유선, 방문 등을 통해 의견수렴 진행</li> <li>최근접한 황송마을 아파트 통장 3명에 설명회 개최</li> </ul>

### ○ 향후계획

연도	구분	주요내용	시민참여
2021년	공약사업 실시계획 수립 및 부지 확보	<ul style="list-style-type: none"> <li>10월: 부지 확정</li> <li>11월: 예산 확보 및 실시설계용역</li> </ul>	
2022년	쉼터 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>1월~3월: 공사용역실시</li> <li>4월: 준공</li> </ul>	
2023년	쉼터 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>지속적인 관리 운영</li> </ul>	

### ○ 민선7기 공약사업 예산 집행현황

(단위: 백만원, %)

구분	집행률(E) $F/(B+C) \times 100$	집행액(F) (G+I)	기투자 집행액(G)	민선7기 집행률(H) $I/C \times 100$	민선7기 연도별 재정 집행 현황					
					소계(I)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 상반기
계										
도비										
시비										

### ※ 공약사업 향후(민선8기) 예산 집행 전망

(단위: 백만원, %)

구분	총 사업예산	기투자	민선7기 집행액	민선8기 연도별 재정집행 전망					
				소계	2022 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기
계	290		210	80	10	20	20	20	10
도비	60		60						
시비	230		150	80	10	20	20	20	10

## □ 문제점 및 해결방안

현황	문제점 및 원인	해결방안 및 정책대안
부지 확보	○ 부지 선정의 어려움 - 악취 및 소음 등의 문제발생	○ 주택가와 근접하지 않되 멀지 않은 곳에 이용할 수 있는 부지 선정

## □ 공약사업 연속성 확보 방안

- 기존 운영 중인 쉼터의 안정적인 운영
  - 반려동물 문화공간에 대한 긍정적인 시민의식 고취
- 동물보호센터와 함께 직영 운영하는 쉼터(테마파크) 계획 수립
  - 국도비 보조사업으로 예산 확보 후 사업 시행

## □ 기대효과

- 반려견과 사람이 모두 어울릴 수 있는 반려동물 문화공간을 확보하고 반려인과 비반려인 구분없이 모두가 안전하게 즐길 수 있는 반려동물 문화 정착에 기여