

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	도서관지원과	사업부서장 담당자	과 장 신종욱(☎3460) 시설6급 최현숙(☎4673)
정책사업명	대장지구 공공도서관 건립		
선정기준	50억원 이상 의존재원 투입사업	사업기간	2020. 4. ~ 2026. 1.
주요내용	<p><input type="checkbox"/> 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대장지구 내 공공도서관 건립으로 대장지구 입주민들의 도서관 접근성 향상 및 양질의 독서문화서비스 제공 <p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제3차 도서관발전종합계획에 인구 35,000명당 공공도서관 1개관 목표 - 성남시 현재 공공도서관 17개관으로 9개관 추가 건립 필요 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 분당구 대장동 187-4번지 일원 ○ 규 모: 지하2층/지상2층(연면적 5,151㎡) ○ 사업비: 26,255백만원(국 4,000, 도 1,900, 시 20,355) <p><input type="checkbox"/> 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 4.13. 건립계획 수립 ○ 2020. 9.25. 생활SOC복합화사업 선정 ○ 2020.12. 5. 지방재정 투자심사 승인(조건부) ○ 2021. 6.30. 부지매입 ○ 2022. 1.10. 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ 2022. 6. 9. 주민설명회 개최 ○ 2022. 6.21. 시민자문단 구성 ○ 2023. 5. 8. 건축협약(허가) ○ 2023.10.31. 공사 입찰공고 ○ 2023.11. 2. 감리 입찰공고 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023.12. 공사 착공 ○ 2025.12. 공사 준공 ○ 2026. 1. 도서관 개관 		